

جدول رقم (١)

إجمالي كشف متابعة نتائج تنفيذ نصب معدات القياس والمعايرة للخطتين الأساسية والمستحدثة

لغاية نهاية الفصل الثالث / ٢٠١٤

نسبة الإنجاز كما في نهاية ف٣/٢٠١٤	مخطط تراكمي لغاية ف٣ / ٢٠١٤	٢٠١٤ / ٢٠١٤			المجموع التراكمي المنجز لغاية ف٣ / ٢٠١٤	المنجز						المجموع	المخطط للاعوام من (٢٠١٤ - ٢٠٠٩)						الشركات	ت
		الحيد	المنجز	مخطط		٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	عام / ٢٠١٤		عام / ٢٠١٣	عام / ٢٠١٢	عام / ٢٠١١	عام / ٢٠١٠	عام / ٢٠٠٩			
المنجز الكلي (٢٠)	المنجز الكلي (١٨)	(١٧)	(١٦)	(١٥)	(١٤)	٢٠١٤ / ف٣	(١٣)	(١٢)	(١١)	(١٠)	(٩)	(٨)	(٧)	(٦)	(٥)	(٤)	(٣)	(٢)	(١)	
65	194	-14	—	14	126	12	—	22	6	86	—	194	6	—	110	78	—	نقط الشمال	1	
228	29	-3	—	3	66	7	8	51	—	—	—	32	15	17	—	—	—	نقط الوسط	2	
86	183	—	—	—	157	—	30	42	41	44	—	183	—	46	121	16	—	نقط الجنوب	3	
84	73	+6	6	—	61	1	4	17	1	20	12	73	4	4	19	33	1	نقط ميسان	4	
127	246	-1	—	1	313	1	12	83	17	13	187	247	3	5	—	—	38	مصافي الشمال	5	
98	592	—	—	—	580	23	49	3	153	348	4	592	—	—	—	311	217	مصافي الوسط	6	
39	137	-29	—	29	53	—	6	12	8	27	—	137	—	—	—	—	137	مصافي الجنوب	7	
105	74	—	—	—	78	2	2	8	25	20	21	74	3	2	—	35	12	غاز الشمال	8	
145	20	-4	—	4	29	25	—	—	1	—	3	20	—	—	—	—	18	غاز الجنوب	9	
166	448	+2	2	—	743	2	85	138	137	20	359	448	3	35	—	—	51	خطوط الابيب	10	
79	2992	-200	—	200	2355	89	544	839	188	—	695	2992	—	—	—	564	1733	توزيع المنتجات	11	
216	49	+1	1	—	106	6	3	32	24	40	—	49	—	—	—	11	38	تعبئة الغاز	12	
93	5037	-242	9	251	4667	168	743	1247	601	618	1281	5041	34	109	19	1185	2339	المجموع	1355	

حيث : (٧) = (٦+٥+٤+٣+٢+١)

(١٤) = (١٠+٩+٨+٧+٦+٥+٤+٣+٢+١)

(١٥) = مخطط ف٣/٢٠١٤ للمتيقي من الخطه الأساسية + ف٣ من خطه المنافذ المستحدثة لعام / ٢٠١٤

(١٧) = (١٥-١٦)

(١٨) = مخطط ف٢+٤+٣+٢+١ + مخطط ف٢٠١٤ مستحدثة + مخطط ف٣ مستحدثة / ٢٠١٤

(١٩) = (٧/ ١٤) × ١٠٠

(٢٠) = (١٨ / ١٤) × ١٠٠