

جدول رقم (١)
اجمالي كشف متابعة نتائج تنفيذ نصب معدات القياس والمعايرة للخطتين الاساسية والمستحدثة
لغاية نهاية الفصل الثاني / ٢٠١٥

ت	الشركات	المخطط للاعوام من (٢٠٠٩ - ٢٠١٤)						المجموع	المتبقي من الخطتين الاساسية والمستحد	المنجز						٢٠١٥ / ٢٠١٥			مخطط تراكمي لغاية ٢٠١٥ / ٢٠١٥	نسبة الاجاز كما في نهاية ٢٠١٥/٢٠١٥
		عام ٢٠٠٩	عام ٢٠١٠	عام ٢٠١١	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٤			٢٠٠٩ و ٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	مخطط	المنجز	الحيد		
		(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	(٨)	(٩)	(١٠)	(١١)	(١٢)	(١٣)	(١٤)	(١٥)	(١٦)	(١٧)	(١٨)	(١٩)
1	نقط الشمال	—	78	110	—	—	6	194	60	86	6	22	—	20	3	138	3	1	-2	140
2	نقط الوسط	—	—	—	—	—	15	32	—	—	—	51	8	34	3	96	—	—	—	32
3	نقط الجنوب	—	16	121	—	—	46	183	26	44	41	42	30	—	4	161	6	—	-6	163
4	نقط ميسان	12	1	33	19	4	4	73	12	32	1	17	4	7	4	67	—	2	+2	65
5	مصافي الشمال	201	38	—	—	5	3	247	1	200	17	83	12	1	—	313	—	—	—	246
6	مصافي الوسط	64	217	311	—	—	—	592	9	352	153	3	49	26	1	601	—	17	+17	583
7	مصافي الجنوب	—	137	—	—	—	—	137	84	27	8	12	6	—	—	79	20	26	+6	93
8	غاز الشمال	22	12	35	—	2	3	74	1	41	25	8	2	2	—	78	—	—	—	73
9	غاز الجنوب	2	18	—	—	—	—	20	—	3	1	—	—	25	4	39	—	6	+6	20
10	خطوط الانابيب	359	51	—	—	35	3	448	3	379	137	138	85	7	9	758	—	3	+3	445
11	توزيع المنتجات	695	1733	564	—	—	—	2992	588	695	188	839	544	138	34	2446	50	8	-42	2492
12	تعبئة الغاز	—	38	11	—	—	—	49	—	40	24	32	3	7	—	110	—	4	+4	49
	المجموع	1355	2339	1185	19	109	34	5041	784	1899	601	1247	743	267	62	4886	79	67	-12	4401



حيث : (٧) = (١+٢+٣+٤+٥+٦)
 (١٥) = (٩+١٠+١١+١٢+١٣+١٤+١٧)
 (١٨) = (١٦ - ١٧)
 (١٩) = (٧ - ٨ + مخطط ٢٠١٥/١٦)
 حيث : (٧) هي مجموع المخطط الكلي للخطتين الاساسية والمستحدثة و (٨) هي مجموع المتبقي من الخطتين الاساسية والمستحدثة
 (١٦) هي مجموع المخطط للخطتين الاساسية والمستحدثة للفصل الثاني / ٢٠١٥
 $١٠٠ \times (٧ / ١٥) = (٢٠)$
 $١٠٠ \times (١٩ / ١٥) = (٢١)$