

كشف متابعة تنفيذ نصب أجهزة القياس للنفط الخام والمنتجات النفطية وفقا لنظام القياس والمعايرة المقرر

لغاية نهاية الفصل الرابع / ٢٠١٢

نسبة الانجاز (%) كما في نهاية ف ٤/ ٢٠١٢	المنجز الكلي إلى المخطط التراكمي (%) (١٧)	المنجز الكلي إلى المخطط التراكمي لغاية ف ٤/ ٢٠١٢ (١٥)	المخطط / الفصلي ٢٠١١ + ٢٠١٢ (١٤)	ف ٤/ ٢٠١٢			المجموع التراكمي المنجز لغاية ف ٤/ ٢٠١٢ (١٠)	المنجز ل ف ١ ف ٢ + ف ٣ / ٢٠١٢ (٩)	المنجز لعام ٢٠١١ (٨)	المنجز لعام ٢٠١٠ (٧)	المنجز لعام ٢٠٠٩ (٦)	المخطط					الشركات
				المنجز	المخطط	الحيد						المجموع	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	
88	88	188	110	—	—	—	165	73	6	86	—	188	—	110	78	—	نفط الشمال والوسط
93	93	137	121	+2	—	2	127	40	41	44	—	137	—	121	16	—	نفط الجنوب
77	77	65	52	-2	11	9	50	8	1	20	12	65	19	33	1	12	نفط ميسان
126	126	239	—	+1	—	1	300	82	17	13	187	239	—	—	38	201	مصافي الشمال
86	86	592	311	—	—	—	508	3	153	348	4	592	—	311	217	64	مصافي الوسط
34	34	137	—	—	—	—	47	12	8	27	—	137	—	—	137	—	مصافي الجنوب
107	107	69	35	+7	—	7	74	1	25	20	21	69	—	35	12	22	غاز الشمال
20	20	20	—	—	—	—	4	—	1	—	3	20	—	—	18	2	غاز الجنوب
160	160	410	—	+121	—	121	654	17	137	20	359	410	—	—	51	359	خطوط الأنابيب
58	58	2992	564	+478	—	478	1722	361	188	—	695	2992	—	564	1733	695	توزيع المنتجات
196	196	49	11	+11	—	11	96	21	24	40	—	49	—	11	38	—	تعبئة الغاز
77	77	4898	1204	+618	11	629	3747	618	601	618	1281	4898	19	1185	2339	1355	المجموع

*** علما ان :-**

$$\begin{aligned}
 (٥) &= (٤+٣+٢+١) \\
 (١٠) &= (١١+٩+٨+٧+٦) \\
 (١٣) &= (١٢-١١) \\
 (١٥) &= (٤+٣+٢+١) \\
 (١٦) &= (٥/١٠) = ١٠٠\% \\
 (١٧) &= (١٥/١٠) = ١٠٠\%
 \end{aligned}$$