

جدول رقم (١)
اجمالي كشف متابعة نتائج تنفيذ نصب معدات القياس والمعايرة للخطتين الاساسية والمستحدثة
لغاية نهاية الفصل الرابع / ٢٠١٤

ت	الشركات	المخطط للاعوام من (٢٠٠٩ - ٢٠١٤)						المنجز						المجموع	ف٤ / ٢٠١٤	مخطط تراكمي لغاية ف٤ / ٢٠١٤			نسبة الاتجاز كما في نهاية ف٤/٢٠١٤	
		عام / ٢٠٠٩	عام / ٢٠١٠	عام / ٢٠١١	عام / ٢٠١٢	عام / ٢٠١٣	عام / ٢٠١٤									مخطط	المنجز	الحيد	المنجز الكلي الى المخطط التراكمي (٢٠)	المنجز الكلي الى المخطط التراكمي (١٩)
		(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)													
		(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	(٨)	(٩)	(١٠)	(١١)	(١٢)	(١٣)	(١٤)	(١٥)	(١٦)	(١٧)	(١٨)	(١٩)
1	نفط الشمال	—	78	110	—	—	—	194	—	86	6	22	—	20	134	46	8	-38	69	69
2	نفط الوسط	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	51	8	34	93	3	27	+24	291	291
3	نفط الجنوب	—	16	121	—	46	—	183	—	44	41	42	30	—	157	—	—	—	86	86
4	نفط ميسان	12	1	33	19	4	4	73	12	20	1	17	4	7	61	15	—	-15	84	84
5	مصافي الشمال	201	38	—	—	5	3	247	187	13	17	83	12	1	313	1	—	-1	127	127
6	مصافي الوسط	64	217	311	—	—	—	592	4	348	153	3	49	26	583	—	3	+3	98	98
7	مصافي الجنوب	—	137	—	—	—	—	137	—	27	8	12	6	—	53	55	—	-55	39	39
8	غاز الشمال	22	12	35	—	2	3	74	21	20	25	8	2	2	78	—	—	—	105	105
9	غاز الجنوب	2	18	—	—	—	—	20	3	—	1	—	—	25	29	4	—	-4	145	145
10	خطوط الانابيب	359	51	—	—	—	35	448	359	20	137	138	85	7	746	—	3	+3	167	167
11	توزيع المنتجات	695	1733	564	—	—	—	2992	695	—	188	839	544	138	2404	300	49	-251	80	80
12	تعبئة الغاز	—	38	11	—	—	—	49	—	40	24	32	3	7	106	—	—	—	216	216
	المجموع	1355	2339	1185	19	109	34	5041	1281	618	601	1247	743	267	4757	424	90	-334	94	94



حيث : (٧) = (١+٢+٣+٤+٥+٦)
(١٣) = (منجز ف١+منجز ف٢+منجز ف٣+منجز ف٤) / ٢٠١٤
(١٤) = (٨+٩+١٠+١١+١٢+١٣)
(١٥) = مخطط ف٤/٢٠١٤ للمتبقين من الخطة الاساسية + ف٤ من خطة المنافذ المستحدثة لعام / ٢٠١٤
(١٦) = (١٥ - ١٦)
(١٨) = (١+٢+٣+٤+٥+٦)
(١٩) = ١٠٠ x (٧ / ١٤)
(٢٠) = ١٠٠ x (١٨ / ١٤)